СОГЛАСОВАНО:
Зам. Главы администрации Артинского МО
_____ Д.В. Уткин
«_13_» ___апреля___ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
ген. директор АО «Артинский завод»
_____ А. Г. Пешков
«_07_» ___04___ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Акционерного Общества «Артинский завод»

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Нормативная документация	Мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный за исполнение
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):		Выполнение требований Федерального закона о теплоснабжении	Сентябрь 2026г.	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	постоянно	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	Август 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

1.1.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	Август 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО)	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	Август 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.4		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.1.5		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа	Наличие удостоверений проверки знаний и допуска к самостоятельной работе обслуживающего персонала и руководителей	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.1.6			Наличия удостоверений о проверке знаний предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок	Август 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

		2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности руководителей.	потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок		
1.1.7			Наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности.	Согласно графика прохождения проверки знаний	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.8		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением .	Июнь 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.9			Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Июнь 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.10			Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.	Июнь 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.1.11		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и	Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	По мере необходимости	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.

		теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (п.п. 9.3.9 пункта 9 Правил)			
1.1.12		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Наличие программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные температурные графики, на предстоящий отопительный период, эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Наличие температурных графиков, системы теплоснабжения	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.2.1		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (п.9.3.22 пункта 9 Правил)	Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	Согласно графика	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых	Обеспечения качества теплоносителя.	Постоянно в течении всего отопительного сезона.	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.

		сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)			
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии	Поверка согласно заявленным срокам производителей	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и	Наличие нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	Август 2026г	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

		теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренныепунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)			
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной	Наличие паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	Июнь 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.2			Наличие отметок в паспортах оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Июнь 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.3			Наличие отметок в паспортах оборудования опроведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении	Июнь 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

		безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (п.п. 9.3.15 п. 9 Правил)	срока эксплуатации		
1.6.4		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511(п.п. 9.3.16 пункта 9 Правил)	Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Июнь 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.5		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями п. 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура.	Июнь 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.

1.6.6		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (п.п. 9.3.19 пункта 9 Правил)	Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.7		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511(п.п. 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511(п.п. 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Наличие акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.10		Копии договора (договоров поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее	Наличие договора поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	Ежегодная пролонгация договора	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.
1.6.11			Подтверждение наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	Июль 2026	Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

1.6.12		утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.13		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6>	Наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.14			Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.
1.6.15		требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню	Июль 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. матер участка Волков В.П.

1.6.16		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Наличие лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности		Гл. энергетик –механик Трапезников А.В.

1.7	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. мастер участка Волков В.П.
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный	Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. мастер участка Волков В.П.

	Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)			
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	Август 2026	Начальник цеха №4 Трапезников Е.В. Ст. мастер участка Волков В.П.

По результатам анализа прохождения отопительных периодов в 2024-2025 гг., с целью поддержания эксплуатационного состояния сетей, предусмотрены следующие технические мероприятия:

ПЛАН РЕМОНТА
Тепловых сетей Акционерного Общества «Артинский завод»
на 2025 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Протяженность (п.м.) всего выполнено	Срок выполнения	Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячее водоснабжение которых ограничено вследствие проведения ремонта
1	Ремонт участка тепловой сети по ул. Елисеева,d=40мм	80	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
2	Ремонт участка тепловой сети по ул.Рабочей Молодёжи 94 Ду 125 мм	12	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
3	Ремонт участка теплотрассы по ул. Королёва от ТП № 3 до ТК № 24. Ду 159 мм	20	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
4	Замена участка теплотрассы (правое крыло) от конного двора до детского сада "Сказка" Ду 219мм	110	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
5	**Всего:**	**222**		
6	Котельная Ремонт кирпичной кладки котла №5	1 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
7	Ремонт обмуровки котлов	2 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет

8	Ревизия и ремонт насосных агрегатов	3 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
9	Ревизия и ремонт запорной арматуры	30 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
10	Ревизия и ремонт эл. оборудования котельных	10 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
11	Замена запорной арматуры Ду-32, 40, 50, 80, 100.	20 шт	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
12	Ремонт кровли котельной	40 $м^2$	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
13	Антикорозийная обработка и покраска дымовых труб котельных	1 шт.	2-3квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет

Главный энергетик-механик АО «Артинский завод» А.В.Трапезников